

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

15/10/2025 9:24 PM

Página 1 de 2

07000031794-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7037

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVÁN

Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12	13	14
11	00	01	0052		06.03.0002	Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		150,808.00	0.00	150,808.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01				Construcción de aceras y contenes Sector Amor y Paz	S	150,808.00	0.00	150,808.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		1,055,656.00	0.00	1,055,656.00	660,487.73	0.00	660,487.73
11	00	02	0052		06.03.0002	Mantenimiento de Caminos Basilista	S	150,808.00	0.00	150,808.00	140,000.00	0.00	140,000.00
11	00	02	0053		06.03.0002	Encache de hoyo en la calle principal del sector Placer Bonito	S	150,808.00	0.00	150,808.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11	00	02	0054		06.03.0002	Mantenimiento de carretera caminos vecinales La guama	S	150,808.00	0.00	150,808.00	70,487.73	0.00	70,487.73
11	00	02	0055		06.03.0002	Mantenimiento de carretera /caminos vecinales Las Mines	S	150,808.00	0.00	150,808.00	150,000.00	0.00	150,000.00
11	00	02	0056		06.03.0002	Mantenimiento de carretera/ caminos vecinales Rancho Marcos	S	150,808.00	0.00	150,808.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11	00	02	0057		06.03.0002	Mantenimiento de carreteras/caminos vecinales Los Cerros	S	150,808.00	0.00	150,808.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11	00	02	0058		06.03.0002	Reparación Hoyo en la calle de Cabo en el Sector de Gritería.	S	150,808.00	0.00	150,808.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11	00	05				Construcción Instalaciones Recreativas		0.00	350,185.23	350,185.23	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0051		06.03.0002	Continuacion construccion Parque Infantil	N	0.00	350,185.23	350,185.23	0.00	0.00	0.00
11	00	06				Reparación Instalaciones Recreativas		301,616.00	0.00	301,616.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06	0051		06.03.0002	Rehabilitación del parque, Sector Las Tejas	S	150,808.00	0.00	150,808.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06	0052		06.03.0002	Pared para el poli deportivo. Sector El Mamey	S	150,808.00	0.00	150,808.00	0.00	0.00	0.00
11	00	14				Reparación Edificaciones Municipales		3,095,697.00	-1,500,000.00	1,595,697.00	0.00	0.00	0.00
11	00	14	0051		06.03.0002	Remoción y reconstrucción Edificio para alojar las oficinas municipales	N	3,095,697.00	-1,500,000.00	1,595,697.00	0.00	0.00	0.00
11	00	15				Construcción en Cementerios		0.00	60,765.49	60,765.49	0.00	0.00	0.00
11	00	15	0051		06.03.0002	Continuación Construcción verja Cementerio Municipal	N	0.00	60,765.49	60,765.49	0.00	0.00	0.00
11	00	17				Construcción Instalaciones Productivas		0.00	759,648.82	759,648.82	0.00	0.00	0.00
11	00	17	0051		06.03.0002	Continuación Construcción de Mercado Municipal	N	0.00	759,648.82	759,648.82	0.00	0.00	0.00
11	00	20				Reparación de Viviendas		150,808.00	0.00	150,808.00	0.00	0.00	0.00
11	00	20	0051		06.03.0002	Reparación de vivienda, sector Cabeza de Agua	S	150,808.00	0.00	150,808.00	0.00	0.00	0.00
11	00	21				Consturción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		0.00	205,485.21	205,485.21	0.00	0.00	0.00
11	00	21	0051		06.03.0002	Continuación construccion Matadero Municipal	N	0.00	205,485.21	205,485.21	0.00	0.00	0.00
11	00	23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		1,355,656.00	0.00	1,355,656.00	763,905.27	0.00	763,905.27
11	00	23	0051		06.03.0002	Electrificación en los parajes y el casco urbano del Municipio	N	300,000.00	0.00	300,000.00	197,515.00	0.00	197,515.00
11	00	23	0052		06.03.0002	Alumbrado de las calles, sector el Majagual	S	150,808.00	0.00	150,808.00	0.00	0.00	0.00
11	00	23	0053		06.03.0002	Alumbrado de las calles sector el Mundito	S	150,808.00	0.00	150,808.00	95,495.27	0.00	95,495.27


 ELABORADOR POR




 REVISADO POR




 AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

15/10/2025 9:24 PM

Pagina 2 de 2

07000031794-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7037

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GALVÁN


Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12	13	14
11	00	23	0054		06.03.0002	Alumbrado de las calles, Sector Las Sebila	S	150,808.00	0.00	150,808.00	101,125.00	0.00	101,125.00
11	00	23	0055		06.03.0002	Alumbrado de las calles, Sector Los Angeles	S	150,808.00	0.00	150,808.00	88,125.00	0.00	88,125.00
11	00	23	0056		06.03.0002	Alumbrado de las calles, ector Las Piedras	S	150,808.00	0.00	150,808.00	88,125.00	0.00	88,125.00
11	00	23	0057		06.03.0002	Alumbrado de las calles, Sector Caballmar	S	150,808.00	0.00	150,808.00	105,395.00	0.00	105,395.00
11	00	23	0058		06.03.0002	Alumbrado de las calles, sector el Mamon	S	150,808.00	0.00	150,808.00	88,125.00	0.00	88,125.00
11	00	24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas							
11	00	24	0051		06.03.0002	Estanque de agua con tubería a cada vivienda. Sección San Rafael Batey cito.	S	301,616.00	0.00	301,616.00	0.00	0.00	0.00
11	00	24	0052		06.03.0002	Acondicionamiento de la Fuente Del Rodeo, Sector el Rodeo	S	150,808.00	0.00	150,808.00	0.00	0.00	0.00
Total General								6,411,857.00	-123,915.25	6,287,941.75	1,424,393.00	0.00	1,424,393.00


 ELABORADOR POR




 REVISADO POR




 AUTORIZADO POR